BERITA ACARA
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PD BPR TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pusat
PD BPR TasikmaduKabupatenKaranganyar tahun 2016 bahwa :

Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2016
Jam : 11.00 – 13.00 WIB
Tempat :Direksi Kit

Telah diselenggarakanRapat Monitoring dan Evaluasiyang dihadiri darii unsur BKK, PPK, TP4D,
Tim Teknis,Kontraktor Pelaksana,Konsultan Pengawas dan unsur terkait lainnya. Adapun hasil dari rapat seperti tertulis dalam Notulensi Rapat yang dilampirkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Direksi Kit
Tanggal : 2 Agustus 2016

NO.	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN

NOTULENSI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PD BPR TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Pelaksanaan
   - Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2016
   - Waktu : 11.00 – 13.00 WIB
   - Tempat : Direksi Kit

B. PemimpinRapat : Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST

C. Susunan Acara
   - Pembukaan
   - Pengarahan dari BKK
   - Laporan dari Pengawas
   - Pengarahan dari Tim Teknis Kabupaten
   - Pengarahan dari TP4D
   - Laporan dari Pelaksana
   - Pengarahan dari PPK

D. Peserta
   - BKK
   - TP4D
   - PPK
   - Tim Teknis Kabupaten
   - Pelaksana
   - Pengawas

E. Pelaksanaan Rapat
   1. Pembukaan
      Rapat dibuka oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST
   2. Pengarahan dari BKK
      - Harapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Time Schedule dan sesuai dengan rencana pelaksanaan
   3. Laporandari Bp. Tias Indra H selaku Pengawas:
      - Penyampaian Laporan Kemajuan Prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-10 adalah 17,59
      - Target prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-8 adalah 22,44
      - Prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-8 adalah 17,59
      - Deviasi sebesar -4,85
      - Terjadi keterlambatan karena pada minggu ke-7 bersamaan dengan libur hari raya Idul Fitri 1473 H sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan
      - Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada minggu ke-9 diadakan penambahan tenaga kerja dan jam kerja sampai dengan jam 22.00
      - Bila target pada minggu ke-9 dapat dilaksanakan pengecoran balok lantai 2, plat lantai 2, pembesian dan bekesting kolom lantai 2 maka terjadi pengurangan keterlambatan menjadi -1,96
   4. Pengarahandari Bp. Maryanto dan Bp. Fajar selakuTim Teknis Kabupaten :
      - Pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak hanya mementingkan pekerjaan fisik tapi juga harus ditunjang dari dokumentasi adminstrasi
      - Bahan-bahan yang digunakan seperti besi, pasir, batu belah harus ada sampel di Direksi Kit
      - Buku Direksi harus juga tersedia
      - Perlu diperhatikan keselamatan kerja
      - Perlu diperhatikan/diatur lalu lintas jalan bila kendaraan yang membawa material menggalangi badan jalan
      - Perlu ditekankan terkait tepat mutu dan administrasi
      - Mengingatkan untuk dokumentasi pembesian
      - Request back up volume

- Mengantisipasi kerlambatan dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan misal pemasangan bata
- Laporan mingguan disokumentasikan setiap minggu
- Perlu sering diadakan diskusi antara pengawas dan pelaksana terkait pelaksanaan pekerjaan

5. Pengarahandari Bp. Bagus selaku TP4D
   - Jangan melupakan administrasi pelaksanaan pekerjaan
   - Pencairan dana disesuaikan dengan progress pelaksanaan pekerjaan
   - Tim harus kompak
   - Perlu diperhatikan asuransi tenaga kerja
   - Apabila ada kendala di lapangan segera didiskusikan baik dari pengawas, pelaksana, PPK dan unsur-unsur terkait
6. Laporan dari Bp. Bagus Sudiro selaku Pelaksana:
   - Masukan dari BKK, Tim Teknis, TP4D, PPK, Pengawas akan ditindaklanjuti
   - Penyampaian terima kasih atas kepedulian BKK supaya anak TK tidak terganggu pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan diberikan tempat yang aman untuk anak-anak TK
   - Rencana pelaksanaan pekerjaan, Kamis, 21 Juli 2016 adalah pengecoran balok lantai 2 dan Plat Lantai 2
   - Minggu ke-8 mengejar ketertinggalan dengan penambahan tenaga kerja dan jam kerja sampai dengan jam 22.00
7. Pengarahandari Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST selaku PPK:
   - Sebelum pengecoran Tim Teknis Kabupaten dimohon hari Rabu, 20 Juli 2016 untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terutama pembesian
   - Untuk mengantisipasi keterlambatan sambil menunggu umur beton dapat dilakukan pekerjaan pemasangan bata lantai 1 dan pekerjaan lantai 2
   - Hasil notulen dan evaluasi pekerjaan disampaikan pada rapat evaluasi berikutnya
8. PenandatanganBerita Acara
9. Penutup
   Rapat ditutup oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, STpukul 14.00 WIB dilanjutkan kunjungan
   ke lokasi proyek BKK.